



Согласовано:  
 Директор ООО "Партнер"  
 Клемешов К.О.

Календарный график строительства объекта:  
 "г. Кемерово, Кировский район, ул. Рекордная, 35. Жилой многоквартирный 9-ти этажный 2-х секционный панельный дом №5"

Утверждаю:  
 Генеральный директор ООО "СКС"  
 Тришин Ю.В.



№п/п	Наименование работ	2016					2017								
		август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
<b>I. Подготовительные работы</b>															
1	Устройство временного электроснабжения														
2	Устройство подкранового пути														
3	Монтаж башенного крана														
<b>II. Общестроительные работы ниже отметки 0,000</b>															
1	Устройство котлована														
2	Забивка свай														
3	Размочаливание свай														
4	Монтаж оголовков, устройство монолитных ростверков														
5	Монтаж стеновых панелей цоколя														
6	Гидроизоляция цоколя														
7	Устройство полов подвала														
8	Монтаж плит перекрытия цоколя														
<b>III. Общестроительные работы выше отметки 0,000</b>															
1	Монтаж сборных ж/б конструкций (каркас)														
2	Устройство кровли														
3	Монтаж окон и остекление балконов														
4	Устройство фасада														
5	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора														
6	Установка дверей														
7	Монтаж оборудования лифтов														
8	Устройство перегородок														
9	Отделка квартир и мест общего пользования														
10	Устройство крылец, козырьков														
<b>IV. Внутренние инженерные сети</b>															
11	Отопление														
12	Водоснабжение и канализование (холодный и горячий водопровод)														
13	Электроосвещение, электрооборудование														
14	Внутренние сети связи: сети телефонизации и система коллективного доступа														
<b>V. Наружные инженерные сети</b>															
1	Водопровод														
2	Канализация														
3	Теплотрасса														
4	Электроснабжение														
<b>VI. Благоустройство</b>															
1	Вертикальная планировка														
2	Проезды и стоянка														
3	Озеленение														
<b>VII. Подготовка документации и ввод объекта в эксплуатацию</b>															